

# שפירא- הפרחים/גני יער

2.8.20-7.8.20

## שפירא הפרחים

- ✓ לא בוצעה עבודה השבוע
- ✓ תוכנית גינון באישורים אחרונים לקראת ביצוע.
- ✓ תחילת ביצוע- 1.10 סיום- 15.10

## גני יער

- ✓ ברזלנות ממדים
- ✓ בניית קירות מעטפת
- ✓ עבודות חשמל וצנרת

